



# Werkzaamheden aan het Stevincomplex tussen 5 september en 16 oktober 2016



Week 1 - 6

Stremming vaarweg,  
geen scheepvaart  
verkeer mogelijk



Week 1

Renoveren  
mechanische  
delen



Week 1-3

Vernieuwen kabels en  
leidingen




Week 1-5

Vervangen  
remmingwerken  
nabij sluis



Week 3

Inrichten en trainen  
bedienaars



Week 4

Testen bediening  
brugdeel, toepassing  
2-0 systeem



Week 4

Bruggen en sluis testen



Week 5

Alle systemen en  
electronica gereed



Week 6

Afronding werkzaamheden  
en einde stremming  
scheepvaartverkeer